

Zapytanie z dnia 16 stycznia 2019

Przekazyt Wójcie
Gminy Mirzec
dn 17. 01. 2019r
[Signature]

W ramach projektu "Mirzec kulturą stoi..." wykonywana jest modernizacja budynku remizy strażackiej w Tychowie Nowym. Termin realizacji prac upłynął kilka miesięcy temu. W związku z powyższym kieruję zapytanie do Wójty Gminy Mirzec, czy dokonany został odbiór ww. prac przez Zamawiającego. W przypadku braku odbioru proszę o podanie przyczyny oraz przewidywanego terminu odbioru.

P. Nowak
17.01.2019r
[Signature]

Autor: Sylwester Spadło

URZĄD GMINY w Mircu
2019-01-17

Wniosek dnia 20.....r.

240

15

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 1552/0/1552 | 2019-01-16 22:37:42 | czas wydruku: 2019-01-17 13:37:05

[Signature]

Mirzec, dnia 23.01.2019 r.

ORG.III.0003.10.2019

Pan Sylwester Spadlo
Radny sołectwa Tychów Nowy

dotyczy: złożonej interpelacji w dniu 16 stycznia 2019 r.

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 19 stycznia 2019 r., w brzmieniu cyt.: „W ramach projektu „Mirzec kulturą stoi...” wykonywana jest modernizacja budynku remizy strażackiej w Tychowie Nowym. Termin realizacji prac upłynął kilka miesięcy temu. W związku z powyższym kieruję zapytanie do Wójty Gminy Mirzec, czy dokonany został odbiór ww. prac przez Zamawiającego. W przypadku braku odbioru proszę o podanie przyczyny oraz przewidywanego terminu odbioru” Urząd Gminy w Mircu informuje, iż dnia 08.11.2018 r. rozpoczęto czynności odbiorowe zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym” i zakończono 21.11.2018 r.

Termin umowny zakończenia robót (do 30.08.2018 r.) nie został dotrzymany (zgłoszenie zakończenia robót z dnia 26.10.2018 r.).

W związku z powyższym zgodnie z zapisami umowy nr UG.89.06.2018 z dnia 14.06.2018r. §13 ust. 1 lit. a) Wykonawcy zostały naliczone odsetki w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki czyli od dnia 31.08.2018r do dnia 25.10.2018r. (pięćdziesiąt sześć dni po terminie).

Informujemy również że został ogłoszony przetarg na wyposażenie obiektów kulturowych w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi...”. W dniu 21.01.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert i obecnie trwa procedura wyboru wykonawcy. Planowany termin realizacji zamówienia (42 dni od daty podpisania umowy).

W załączeniu przesyłamy kserokopię protokołów z czynności odbiorowych.

WÓJT

Mirosław Seweryn

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

spisany w dniu 21.11.2018r w sprawie odbioru robót polegających na wykonaniu zadania pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec”

na podstawie umowy nr UG.89.06.2018 z dnia 14.06.2018r. zawartej z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „ZAWISZA” Sp z o.o. mającym siedzibę w 26-600 Radomiu, przy ul. Wielkopolskiej 7

I. Zakres robót odbiorowych obejmuje:

- 1) demontaż pokrycia dachu wykonanego z płyt falistych cementowo-azbestowych, oraz całej więźby dachowej,
- 2) wykonanie nowej więźby dachowej i pokrycia dachu, izolacji cieplnej ścian zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej, elewacji,
- 3) przebudowę kominów,
- 4) rozbudowę garażu na wóz strażacki,
- 5) przebudowę i zadaszenie schodów zewnętrznych,
- 6) dobudowę pomieszczenia socjalnego,
- 7) przebudowę zaplecza kuchennego i sanitarnego w celu dostosowania do obecnych wymagań higieniczno sanitarnych,
- 8) przebudowę pomieszczenia sali bankietowej,
- 9) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- 10) pogłębienie piwnic,
- 11) przebudowę wejścia do piwnic,
- 12) przebudowę instalacji wewnętrznych instalacji wod – kan., elektrycznych, gazowej i wentylacyjnej,
- 13) budowę instalacji co,
- 14) budowę przyłącza kanalizacyjnego,
- 15) rozebranie przed rozpoczęciem budowy istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe, toalety zewnętrznej oraz schodów.

II. Komisja w składzie:**Przedstawiciele Zamawiającego:**

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Ryszard Nowak | - przewodniczący komisji odbiorowej |
| 2. Magdalena Podsiadło | - członek komisji odbiorowej |
| 3. Agnieszka Kukla | - członek komisji odbiorowej |
| 4. Mieczysław Szczodry | - Inspektor Nadzoru (koordynator) |
| 5. Jan Domagała | - Inspektor Nadzoru (branża elektryczna) |
| 6. Jan Mirkowski | - Inspektor Nadzoru (branża sanitarna) |

Przedstawiciele Wykonawcy:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 7. Szymon Borowiecki | - Przedstawiciel Wykonawcy, |
| 8. Damian Filipek | - Kierownik Budowy |

Data rozpoczęcia robót: **22.06.2018 r.**

Data zakończenia robót: **26.10.2018 r.**

Przedstawione dokumenty:

- 1) Dokumentacja projektowa
- 2) Dziennik budowy
- 3) Inwentaryzacja powykonawcza
- 4) Zestawienie rzeczowo-finansowe
- 5) Kosztorys powykonawczy
- 6) Protokoły odbiorów
- 7) Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów.
- 8) Dokumentacja powykonawcza.

Na podstawie przedstawionych dokumentów i szczegółowego zapoznania się z jakością robót po uprzednim sprawdzeniu działania wszelkich urządzeń, Komisja ustaliła, że Wykonawca usunął w terminie tj. do dnia 20.11.2018 r. usterki wymienione w załączniku Nr 1 do protokołu z rozpoczęcia procedur odbiorowych.

Roboty wykonane zostały zgodnie z dokumentacją pod względem technicznym – dobrze.

Termin wykonania ww. ~~usługi~~ ~~dostawy~~ – robót* wynikający z umowy do dnia 30.08.2018r. - zgłoszenie zakończenia robót z dnia 26.10.2018 r. nie został dotrzymany.

W związku ze zgłoszeniem zakończenia robót z dnia 26.10.2018r (pięćdziesiąt sześć dni po terminie), zgodnie z zapisami umowy §13 ust. 1 lit. a) Wykonawcy zostaną naliczone odsetki w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki czyli od dnia 31.08.2018r do dnia 25.10.2018r. Odsetki zostaną potrącone z faktury końcowej.

UWAGI STRON:

Wykonawca przekazał Zamawiającemu - kpl. kluczy

.....
.....
.....

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy Komisji:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1. Ryszard Nowak.....

2. Małgorzata Podsiadło.....

3. Agnieszka Kulik.....

4. Michał Siodły.....

5. Jan Dowaga.....

6. Jan Mikowski.....

Przedstawiciele Wykonawcy:

7. Bartłomiej Szym.....

8. KIEROWNIK BUDOWY.....

Damian Filipek
Upr. nr GP-III-7342/250/91
MCZ/RL/1136/06

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

PROTOKÓŁ Z ROZPOCZĘCIA CZYNNOŚCI ODBIOROWYCH

spisany w dniu 08.11.2018r w sprawie odbioru robót polegających na wykonaniu zadania pn. „Przebudowa budynku wielofunkcyjnego Tychowie Nowym ” w ramach projektu „Mirzec kulturą stoi – dbałość o działalność twórczą ze zwiększeniem zasobów kulturowych poprzez zagospodarowanie i wyposażenie obiektów kultury wiejskiej z terenu gminy Mirzec”

na podstawie umowy nr UG.89.06.2018 z dnia 14.06.2018r. zawartej z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Remontowo-Budowlanym „ZAWISZA” Sp z o.o. mającym siedzibę w 26-600 Radomiu, przy ul. Wielkopolskiej 7

I. Zakres robót odbiorowych obejmuje:

- 1) demontaż pokrycia dachu wykonanego z płyt falistych cementowo-azbestowych, oraz całej więźby dachowej,
- 2) wykonanie nowej więźby dachowej i pokrycia dachu, izolacji cieplnej ścian zewnętrznych, izolacji przeciwwilgociowej, elewacji,
- 3) przebudowę kominów,
- 4) rozbudowę garażu na wóz strażacki,
- 5) przebudowę i zadaszenie schodów zewnętrznych,
- 6) dobudowę pomieszczenia socjalnego,
- 7) przebudowę zaplecza kuchennego i sanitarnego w celu dostosowania do obecnych wymagań higieniczno sanitarnych,
- 8) przebudowę pomieszczenia sali bankietowej,
- 9) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- 10) pogłębienie piwnic,
- 11) przebudowę wejścia do piwnic,
- 12) przebudowę instalacji wewnętrznych instalacji wod – kan., elektrycznych, gazowej i wentylacyjnej,
- 13) budowę instalacji co,
- 14) budowę przyłącza kanalizacyjnego,
- 15) rozebranie przed rozpoczęciem budowy istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe, toalety zewnętrznej oraz schodów.

II. Komisja w składzie:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1. Ryszard Nowak
2. Magdalena Podsiadło
3. Agnieszka Kukła
4. Mieczysław Szczodry
5. Jan Domagała

- przewodniczący komisji odbiorowej
- członek komisji odbiorowej
- członek komisji odbiorowej
- Inspektor Nadzoru (koordynator)
- Inspektor Nadzoru – w specjalności elektrycznej

- Inspektor Nadzoru - instalacje sanitacyjne

Przedstawiciele Wykonawcy:

6. Szymon Borowiecki
7. Damian Filipek

- Przedstawiciel Wykonawcy,
- Kierownik Budowy

Data rozpoczęcia robót: 22.06.2018 r.

Data zakończenia robót: **26.10.2018 r.**

Przedstawione dokumenty:

- 1) Dokumentacja projektowa
- 2) Dziennik budowy
- 3) Inwentaryzacja powykonawcza
- 4) Zestawienie rzeczowo-finansowe
- 5) Kosztorys powykonawczy
- 6) Protokoły odbiorów
- 7) Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów.
- 8) Dokumentacja powykonawcza.

Na podstawie przedstawionych dokumentów i szczegółowego zapoznania się z jakością robót po uprzednim sprawdzeniu działania wszelkich urządzeń, Komisja ustaliła, że zamówienie objęte przedmiotem umowy zostało wykonane zgodnie/ ~~nie-zgodnie*~~ ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami.

Termin wykonania ww. usługi – dostawy – robót* wynikający z umowy do dnia 30.08.2018r. - zgłoszenie zakończenia robót z dnia 26.10.2018 r. nie został dotrzymany.

Zgodnie z zapisami umowy §13 ust. 1 lit. a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia.

UWAGI STRON:

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do protokołu.

Wykonawca zobowiązuje się usunąć wymienione usterki do dnia 20.11.....2018r

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy Komisji:

Przedstawiciele Zamawiającego:

1. Ryszard Nowak
2. Magdalena Podgórska
3. Agnieszka Kukuła
4. Miętyślaw Szumny

NADZOROWANIE I KIEROWANIE W BRANŻY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
mgr inż. Jan Domagała
21-200 Stalichowice, ul. Jana Pawła II 15
tel. 022 29 44 29 44, Regon 290803375
NIP 525-200-5048 KRS 000045511

Przedstawiciele Wykonawcy:

6. Basal Squamous

KIEROWNIK BUDOWY

Damian Filipek

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach.

Usterki stwierdzone podczas czynności odbiorowych

1. Sobały - utrzymać higienę - zamontować
2. Filtry
 - poprawić spadoły w kotłowni
 - poprawić maoltkę w korytarzu
3. Poprawić pomysł rewizyjny (takno do sojczygo)
3. UHAŁ - ~~zakończ~~ ^{zakończ} podpięciu gromadze
rychomości uruchomienie plece
4. Sanitariaty
 - brak ściągacz dwóch
5. Zapięcie sojczygo
 - ołostawność rozłąki zamontować elementów - 2 st.
 - poprawić malarskie
6. Sala bankietowa podłoga + scena
 - podłoga wykonana z deski sosnowej (właściciel
wykończyciel potory poniek spełnić
komunikacji do pomieszczenia użyteczności publicznej
(intensywnie użytkownicy)
7. salce mała (1.17)
 - uzupełnić fup pod przytulac
 - obróbka przy opłonie (sufit)
8. Klipsy odwołanie - uzupełnić w korytarzu.
9. Stopy - wykonano podłogę, brak stopów osłoniętych
10. Brak zamontowanej sygnali
11. Brak zamontowania lustra na straż E115
12. Brak zamontowanej drabiny
13. Uzupełnić instalację odgromową
14. Brak schodów

1. rysunek NOVAH

2. napoleon Podolski

3. Agnieszka Kuliś

4. Marycha Słodcy 7

6. Borek Sup

KIEROWNIK BUDOWY

Damian Filipiak

Upr. nr GP-III-332750/91

MA 7447796/06

mgr inż. Jan Domagala
27-200 Starachowice, ul. Jasia Pawła 11-16
Nr 41 324 24 44, Regon 140805275
NIP 141-324-24-44
KIEROWANIE W BRANŻY
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH