

Nr 324

Zapytanie z dnia 24 marca 2022

Zwracam się z prośbą o przesłanie skanu protokołu z odbioru robót dotyczącego drogi Mirzec Poduchowne - Mirzec Korzonek z dnia 22.03.2022 r.

Autor: **Piotr Kruk**

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 8310/0/8310 | 2022-03-24 15:10:00 | czas wydruku: 2022-03-25 08:13:36

Przekazuję kłótni

Gminy Mirzec

dn 25.03.2022



URZĄD GMINY w Mircu

Wpłynęło dn. 2022-03-25 20 r.

Nr 1950.2022

podpis

P. Nowak
25.03.2022



Pan Piotr Kruk

Radny Rady Gminy w Mircu

dotyczy: zapytania z dnia 24 marca 2022 r. w brzmieniu cyt.: „**Zwracam się z prośbą o przestanie skanu protokołu z odbioru robót dotyczącego drogi Mirzec Poduchowne - Mirzec Korzonek z dnia 22.03.2022 r.**”

W nawiązaniu do Pana zapytania z dnia 24.03.2022 r., w załączeniu przesyłam protokół z odbioru częściowego robót z dnia 22.03.2022 r., dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego pn. „**Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek (II etap)**”.


WÓJT
Mirosław Seweryn

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO

spisany w dniu 22.03.2022 r. w sprawie odbioru częściowego robót polegających na wykonaniu zadania pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II"** na podstawie umowy z Wykonawcą nr UG.92.08.2021 z dnia 31.08.2021 r., zawartej z wykonawcą – **COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie** oraz na podstawie umowy nr UG.93.08.2021 z dnia 31.08.2021 r. z inspektorem nadzoru.

Komisja w składzie:

1. Ryszard Nowak – kierownik Referatu Inwestycji
2. Sławomir Planeta – przedstawiciel Urzędu Gminy
3. Rafał Markiewicz – Kierownik Budowy
4. Mariusz Pająk – Inspektor nadzoru

Przy udziale:

1. Marcin Gwóźdź – Radny Rady Gminy w Mircu

Zakres rzeczowy wykonanych robót określa obmiar wykonanych robót stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. Zestawienie procentowe poszczególnych pozycji obmiarowych:

1. Roboty przygotowawcze – 42,61%
2. Roboty ziemne – 71,39 %
3. Podbudowa ulic – 22,92 %
4. Nawierzchnia – 25,89 %
5. Chodniki i zjazdy – 53,05 %
6. Odwodnienie ulicy – 12,93 %
7. Inne roboty – 43,01 %
8. Organizacja ruchu - 0%
9. Drenaż francuski - 100 %
10. Kanalizacja deszczowa – 92,39 %
11. Kanał technologiczny - 90 %
12. Przebudowa kabla telekomunikacyjnego ORANGE - 92,25 %
13. Pozycja obmiaru powykonawczego od 110-111 - 29,37%

Procentowy udział wykonanych robót w stosunku do całości inwestycji wynosi łącznie **56,0%**, z czego udział procentowy zgodnie z pierwszym odbiorem częściowym robót z dnia 22.11.2022 r. wynosił **9,38 %** oraz **46,62 %** zgodnie z drugim odbiorem częściowym robót z dnia 22.03.2022 r.

Po dokonaniu oględzin stwierdzono, że roboty przedstawione do częściowego odbioru w ramach przedmiotu umowy zostały wykonane zgodnie/ ~~nie zgodnie z umową~~, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

Odbioru dokonuje się na podstawie wizji lokalnej w terenie oraz na podstawie zestawienia wartości wykonanych robót do kwoty brutto: **1 431 588,53 zł** jak również na podstawie zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego, który stanowi integralną część niniejszego protokołu. Jednocześnie całościowa kwota wydatkowana dla realizacji niniejszego zadania wynosi łącznie **1 720 249,03 zł**, z czego kwota wydatkowana zgodnie z pierwszym odbiorem częściowym robót z dnia 22.11.2021 r. wynosiła brutto: **288 660,51 zł** oraz w oparciu o protokół odbioru częściowego robót z dnia 22.03.2022 r. w kwocie brutto **1 431 588,52 zł**.

UWAGI STRON:

BRAK

DODATKOWE UWAGI STRON:

BRAK

Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano.

Podpisy Komisji:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. <u>Ryszard Nowak</u> | 3. <u>Polski</u> |
| 2. <u>Sławomir Planeta</u> | 4. <u>Pająk</u> |

Przy udziale:

1. Gwóźdź Marcin

Akceptuję:

WÓJT
Mirosław Seweryn
Mirosław Seweryn