

Nr 343

Zapytanie z dnia 6 czerwca 2022

Przekazać KtD, 4201
Gminy Mirzec
dn 06.06.22. u

[Signature]

1.16.06
06.06.2022

Zwracam się z prośbą o przekazanie ostatniego protokołu z odbioru drogi Mirzec Korzonek - Poduchowne.

Autor: **Piotr Kruk**

URZĄD GMINY w Mircu

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 8784/0/8784 | 2022-06-06 10:23:57 | czas wydruku: 2022-06-06 10:25:14

Wpłynęło dn. 2022 -06- 06 20 r.

Nr 3378, 2022

podpis *[Signature]*

Pan Piotr Kruk

Radny Rady Gminy w Mircu

dotyczy: zapytania z dnia 6 czerwca 2022 r. w brzmieniu cyt.: „Zwracam się z prośbą o przekazanie ostatniego protokołu z odbioru drogi Mirzec Korzonek - Poduchowne.”

W nawiązaniu do Pana zapytania z dnia 6.06.2022 r., w załączeniu przesyłam protokół z odbioru końcowego robót z dnia 01.06.2022 r., dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek (II etap)”.


WÓJT
Mirosław Seweryn

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT

spisany w dniu 01.06.2022 r. w sprawie odbioru końcowego robót polegających na wykonaniu zadania pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II"** na podstawie umowy z Wykonawcą nr UG.92.08.2021 z dnia 31.08.2021 r., zawartej z wykonawcą – **COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie** oraz na podstawie umowy nr UG.93.08.2021 z dnia 31.08.2021 r. z inspektorem nadzoru. Zadanie jest dofinansowane w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Komisja w składzie:

1. Ryszard Nowak – Kierownik Referatu Inwestycji UG Mirzec
2. Sławomir Płaneta – Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji UG Mirzec
3. Rafał Markiewicz – Kierownik Budowy
4. Mariusz Pająk – Inspektor nadzoru
5. Robert Cioroch – Menadżer Oddziału COLAS Polska SP. z o.o.

Przy udziale:

1. Jarosław Trzebiński – przedstawiciel ZPD Starachowice
2. Kamil Węgrzyn – przedstawiciel ZDP Starachowice

Zakres rzeczowy wykonanych robót określa obmiar wykonanych robót stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. Zestawienie pozycji obmiarowych w okresie od dnia 31.08.2021 r. do dnia 13.05.2022 r. (wraz z uwzględnieniem naprawy usterek wskazanych w Protokole z rozpoczęcia czynności odbiorowych z dnia 20.05.2022 r.):

Zakres rzeczowy robót obejmował:

- długość drogi 1 528 mb;
- szerokość nawierzchni bitumicznej 5,0 mb
- wykonanie warstwy nawierzchni bitumicznej wiążącej gr. 5 cm;
- wykonanie warstwy nawierzchni bitumicznej ścieralnej gr. 4 cm;
- wykonanie chodnika na całej długości drogi,
- wykonanie przepustów pod zjazdami o średnicy fi 400 mm,
- zjazdy do posesji z kostki brukowej o gr. 8 cm,
- wykonanie pobocza jednostronnego o zmiennej szerokości od 0,75 mb do 2 mb z kruszywa naturalnego o frakcji 0/31,5 mm;
- wykonanie rowów przydrożnych umocnionych prefabrykatem typu „ażur” oraz zjazdów z kruszywa naturalnego;
- aktywne oznakowanie pionowe 4 szt. (znaki D-6) oraz pozostałe oznakowanie pionowe i poziome na całej długości drogi;
- budowa kanału technologicznego.

Szczegółowy zakres oraz obmiar ilościowy wykonanych robót zawiera kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę oraz zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Na podstawie kontroli obiektu komisja ustaliła, że przedmiot odbioru końcowego wykonany na zlecenie Gminy Mirzec jako inwestora przez firmę **COLAS Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 49, 62-070 Pałędzie** został wykonany zgodnie z umową nr UG.92.08.2021 z dnia 31.08.2021 r. oraz aneksem nr 1 z dn. 12.10.2021 r., Aneksem nr 2 z dn. 23.12.2021 r oraz Aneksem nr 3 z dnia 29.04.2022 r.

Roboty rozpoczęto dnia 31.08.2021 r. i zakończono dnia 13.05.2022 r. W dniu 25.05.2022 r. zgłoszone zostało przez firmę COLAS Polska Sp. z o.o. usunięcie usterek wskazanych w Protokole z rozpoczęcia czynności odbiorowych z dnia 20.05.2022 r.

Roboty zostały wykonane zgodnie z zapisami umowy i ustaleniami z Zamawiającym.

Komisja postanowiła: Odebrać zlecone roboty.

Dodatkowe ustalenia stron: Wykonawca udzieli Zleceniodawcy 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty od daty odbioru końcowego zgodnie z zapisami umowy.

Uwagi dodatkowe:

W związku z pismem Wykonawcy znak: KL/IF/BKL2114/051/2022 z dnia 10.05.2022 r. dotyczącym roszczenia kwoty dodatkowej wynagrodzenia na rzecz firmy COLAS Polska Sp. z o.o., Wykonawca robót budowlanych zastrzega sobie prawo do dalszego dochodzenia roszczenia kwoty wskazanej w przywołanej korespondencji.

Zamawiający otrzymał pismo od gestora sieci tj. PWiK w Starachowicach znak: TSR/7293/2022 z dnia 30.05.2022 r., dotyczące pozytywnego odbioru technicznego uzbrojenia sieci wodociągowej.

Podpisy Komisji:

1. *Ryszard Nowak*
2. *Grzegorz P. S. S. S.*
5. *Robert C. S. S.*

3. *Michał S. S.*
4. *Michał S. S.*

Przy udziale:

1. *Justyna Tekla*
2. *Kamil W. S.*

Akceptuję:

WÓJT

Michał S. S.
Mirusław Seweryn