

Packer's Station.
Conroy Place
do do do do

Proszę także o informacje kiedy dokładnie dokonano odbioru ww drogi i przesłanie kserokopii protokołu odbioru.

URZĄD GMINY w Mircu

1r 89

dpis *th*

Q. Now an

Numer systemowy: 1524/1/2534 | 2019-01-07 17:40:28 | czas wydruku: 2019-01-08 09:17:26

Temu odpowiedni
- nieporadca
22.01.2019



Pan Piotr Kruk

Radny sołectwa Mirzec II

dotyczy: złożonej interpelacji w dniu 7 stycznia 2019 r. w brzmieniu cyt.: „W związku z prośbami mieszkańców zwracam się do Wójta Gminy Mirzec o rozważenie podjęcia działań zmierzających do usunięcia urządzenia (kręgu betonowego) z terenu bezpośrednio przyległego do pasa drogowego przy skrzyżowaniu z nowo przebudowanej drogi koło starego cmentarza na Mirzec Podkowałów (zdjęcie przesyłam w załączeniu). Pozostawienie betonowego kręgu w obecnym miejscu może powodować niebezpieczeństwo dla kierowców poruszających się w obrębie skrzyżowania, zwłaszcza w okresie obecnej zimowej aury i w porze nocnej (brak jakichkolwiek odblasków !!!). Proszę o potraktowanie sprawy jako pilna. Proszę także o informacje kiedy dokładnie dokonano odbioru ww drogi i przesłanie kserokopii protokołu odbioru.”

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 7 stycznia 2019 r., Urząd Gminy w Mircu informuje, iż fragment studni z kręgów betonowych Ø 1200, umiejscowiony był poza pasem drogowym przebudowywanej drogi gminnej nr 347007T. Jednocześnie pragniemy poinformować, iż pozostawiony element został zabezpieczony przez Wykonawcę taśmą ostrzegawczą koloru białoczerwonego. Według informacji uzyskanych od firmy PRDM Karol Cieśla (stan na dzień 10.01.2019 r.) ww. element studni z kręgów betonowych został usunięty z miejsca wskazanego w interpelacji.

Odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek” miał miejsce dnia 26.11.2018 r. W załączeniu przesyłamy kserokopię protokołu odbioru końcowego robót.

WÓJT

Mirosław Seweryn

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

spisany dnia

26.11.2018r.

Zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 347007T Poduchowne – Korzonek”

Wykonawcą robót była firma: **Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów** na podstawie umowy nr UG.117.08.2018 z dnia 14.08.2018 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 02.11.2018 r.

Przedstawiciele Inwestora:

1. Ryszard Nowak – kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju
2. Sławomir Płaneta - inspektor UG Mirzec
3. Mariusz Pająk – inspektor nadzoru

Przedstawiciel Wykonawcy:

1. Karol Cieśla – przedstawiciel Wykonawcy
2. Zdzisław Lis – Kierownik budowy

Zakres rzeczowy robót obejmował:

Projektowana przebudowa drogi obejmowała rozebranie istniejącej konstrukcji drogi i wykonanie jednorodnej podbudowy wraz z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 5,0m przy zachowaniu bardzo zbliżonej niwelety. Doga po przebudowie ma przekrój pół uliczny w km 0+000 do km 0+316. W km 0+321.5 do km 0+ 358,00 przekrój drogowy, szerokość jezdni 5,0m, obustronne pobocza 2x 0,90 m. Zmiany szerokości jezdni: Od km 0+000 do km 0+ 358,00 – szerokość jezdni 5,0m. Za skrzyżowaniem po lewej stronie drogi zostało wykonane utwardzone kruszywem pobocze o szerokości 0,75m. Po prawej stronie został na całej długości wykonany chodnik z kostki betonowej o szerokości brutto 2,0m. W km 0+120 do km 0+200 ze względu na brak miejsca chodnik został zawężony do 1,5m. Parkingi i zatoka postojowa w km 0+075 została zaprojektowana o wymiarach 45,0m x 5,0m z kostki betonowej ze spadkiem poprzecznym 2,0%. W km 0+217 – 0+254 po lewej stronie zaprojektowano zatokę postojową o wymiarach szerokość 2,5 m x 37,0m. W km 0+268.5 do km 308.5 parking dla samochodów osobowych o wymiarach 5,0 x 40,0m ze spadkiem 1% do krawędzi jezdni. Przestrzeń pomiędzy krawężnikami ograniczającymi parking i zatokę postojową wybrukowana została kostką betonową do samego muru cmentarza. W km 0+317 (skrzyżowanie z droga powiatową) zaprojektowano korektę wlotu drogi gminnej od strony zachodniej tzn. korekta przebiegu drogi gminnej w km 0+320 do km 0+358. Zatoki parkingowe i parking w całości zostały wykonane z materiałów rozbieralnych. Stanowiska postojowe, zjazdy oraz miejsca utwardzone zostały z kostki betonowej gr. 8cm., natomiast chodniki zaprojektowano z kostki betonowej gr 8cm kolorowej.

Szczegółowy zakres wykonanych robót określa obmiar powykonawczy.

Na podstawie kontroli obiektu komisja ustaliła, że przedmiot odbioru końcowego wykonany na zlecenie Gminy Mirzec jako inwestora przez firmę **Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla, Chybice 77, 27-225 Pawłów** został wykonany zgodnie ze umową nr UG.117.08.2018 z dnia 14.08.2018 r. oraz aneksu nr 1 z dnia 02.11.2018 r.

Roboty rozpoczęto dnia 14.08.2018 r. i zakończono dnia 14.11.2018 r.

Po dokonaniu wizji w terenie komisja stwierdziła co następuje:

Roboty zostały wykonane zgodnie z zapisami zlecenia i ustaleniami ze Zleceniodawcą.

Komisja postanowiła:

Odebrać zlecone roboty bez uwag.


Dodatkowe ustalenia stron:

Wykonawca udzieli Zleceniodawcy 60 miesięcy gwarancji na wykonane roboty od daty odbioru końcowego zgodnie z zapisami umowy.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Komisja odbiorowa:

1. Ryszard Nowak
2. Sławomir Płaneta
3. Mariusz Pająk


.....

.....

.....

Przedstawiciel wykonawcy

1. Karol Cieśla
2. Zdzisław Lis


.....

.....