

Pan Piotr Kruk

Radny Rady Gminy w Mircu

dotyczy: interpelacji z dnia 14 marca 2021 r. w brzmieniu cyt.: „Zwracam się z prośbą o przestanie protokołu z dzisiejszej rady budowy dotyczącej inwestycji na drodze Mirzec Poduchowne – Mirzec Korzonek.”

W nawiązaniu do Pana interpelacji z dnia 14.03.2022 r., w załączeniu przesyłam protokół z rady budowy nr 6 z dnia 14.03.2022 r., dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek (II etap)”.


WÓJT
Mirosław Seweryn

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Protokół z Rady Budowy nr 6 z dnia 14.03.2022 r.

zadanie pn.: **"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II"** – dofinansowane w ramach *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*.

Miejsce: Urząd Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

Zadanie inwestycyjne pn. **"Przebudowa drogi gminnej nr 347007T Poduchowne – Korzonek – Etap II"** prowadzone jest w oparciu o umowę z Wykonawcą nr UG.92.08.2021 z dnia 31.08.2021 r. oraz z Inspektorem Nadzoru nr UG.93.08.2021 z dnia 31.08.2021 r.

Rada budowy odbyła się ze względu m in. na okoliczność przeglądu realizacji inwestycji:

Obecni:

- | | | |
|----|------------------|---|
| 1. | Ryszard Nowak | - Kierownik Referatu Inwestycji |
| 2. | Sławomir Płaneta | - Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji - UG Mirzec |
| 3. | Rafał Markiewicz | - Kierownik Budowy COLAS Polska |
| 4. | Mariusz Pająk | - Inspektor Nadzoru SPIINWEST |
| 5. | Justyna Rybak | - Jednostka Projektowa „JR” |

Podczas wizji w terenie poruszono następujące kwestie:

1. Zaniżenie krawężnika w km ok. 1+597 ÷ 1+620 strona prawa (od wjazdu do wjazdu) oraz wzmocnienie podbudowy pod chodnikiem ze stabilizacji.
2. Zamiana odwodnienia liniowego z korytek muldowych w km ok. 1+783 ÷ 1+818 strona lewa na rów kryty.
3. Wykonanie wzmocnienia podbudowy chodnika poprzez stabilizację gruntu cementem w km 1+803 ÷ 1+840 z uwagi na niekorzystne warunki gruntowe.
4. Wykonanie rowu krytego na wysokości posesji nr 15A oraz 17B w miejscowości Mirzec-Poduchowne wraz z ułożeniem korytek muldowych przy krawędzi jezdni.
5. Obniżenie krawężnika na długości ok. 1 mb na wysokości posesji 13A w m. Mirzec-Poduchowne.
6. Zjazdy do posesji wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną.
7. Wykonanie profilowania mechanicznego oraz uzupełniania ubytków na łączniku Mirzec Podkowałów – Mirzec – Korzonek – droga powiatowa nr 557T (droga gminna nr 347018T) – planowany termin wykonania 31.03.2022 r.

Na tym protokół zakończono.

Podpisali:

- | | |
|----|-------------------------|
| 1. | <u>RYSZARD NOWAK</u> |
| 2. | <u>SŁAWOMIR PŁANETA</u> |
| 3. | <u>RAFAŁ MARKIEWICZ</u> |
| 4. | <u>MARIUSZ PAJĄK</u> |
| 5. | <u>JUSTYNA RYBAK</u> |

AKCEPTUJĘ:

WÓJT
Mirosław Seweryn