

Interpelacja z dnia 21 lutego 2019

P. Wólczyński
22.02.2019
[Signature]

Dziękuję za odpowiedź. W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję że mój błąd podania kwoty 684 760 zł zamiast 649 686,25 zł wynika pewnie że kwotę wziąłem z zapisu umieszczonego w dniu 08.11.2018 na oficjalnej stronie Gminy Mirzec o treści:

„Drogię w Mircu Starej Wsi wyremontuje Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski ze Skarżyska – Kamiennej. Podobnie jak w przypadku drogi w Gadce Majoracie na drodze łączącej Małyszyn z Krzewą sfrezowana zostanie stara nawierzchnia, ułożone będą nowe warstwy asfaltu: wiążąca i ścieralna. Odtworzone zostaną rowy na całej długości drogi, odtworzone przepusty pod zjazdami oraz wyregulowane korytka odwadniające. Koszt prac na 411 metrowym odcinku drogi to 684.760 złotych" (http://mirzec.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=3739&cntnt01lang=pl_PL&cntnt01category_id=1&cntnt01returnid=17)

Rozumiem że kwota 684 760 zł dotyczy realizacji prac budowlanych, a kwota 649 686,25 zł dotyczy realizacji całej inwestycji. Proszę o informacje na co w ramach inwestycji wydano pozostałe środki w kwocie : 35 073, 75 zł (proszę o rozpisanie szczegółowe tych wydatków z podziałem na Wykonawców poszczególnych zadań)

Autor: Piotr Kruk

URZĄD GMINY w Mircu

Wpłynęło dn. 2019-02-22 20.....r.

Nr 434

Podpis *[Signature]*

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 1696/1/2965 | 2019-02-21 17:24:19 | czas wydruku: 2019-02-22 11:43:51

Pan Piotr Kruk

Radny sołectwa Mirzec II

dotyczy: złożonej interpelacji w dniu 17 lutego 2019 r. w brzmieniu cyt.: „Zwracam się z prośbą o pilne dokonanie przeglądu inwestycji zrealizowanej na drodze gminnej w Mirzec Stary i wystąpienie do Wykonawcy o natychmiastową naprawę w związku z mnóstwem usterek i wad na inwestycji (w załączeniu przesyłam zdjęcia). Uzasadnienie: Gmina Mirzec pod koniec roku 2018 zrealizowała dzięki rządowej dotacji remont drogi na Mirzec Stary za kwotę 684 760 zł. W ramach prac miano sfrezować starą nawierzchnię, ułożyć nowe warstwy asfaltu: wiążąca i ścieralna. Odtworzyć rowy na całej długości drogi, odtworzyć przepusty pod zjazdami oraz wyregulować korytka odwadniające. Podczas wizji w terenie w dniu 17.02.2019r. zauważyłem nieprawidłowe zabezpieczenie korytek mających odprowadzać wodę, wypłukanie poboczy, a także liczne „niedoróbki”. Z racji tego że droga ta została wyremontowana niespełna 3 miesiące temu proszę o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie jej do właściwego stanu i odpowiedniego zabezpieczenia przed dalszą degradacją, zwłaszcza systemu odwodnienia”.

W związku z zapytaniem z dnia 21 lutego 2019 r. do udzielonej odpowiedzi z dnia 21.02.2019 r., o treści „Dziękuję za odpowiedź. W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuje że mój błąd podania kwoty 684 760 zł zamiast 649 686,25 zł wynika pewnie że kwotę wziąłem z zapisu umieszczonego w dniu 08.11.2018 na oficjalnej stronie Gminy Mirzec o treści: „Drogę w Mircu Starej Wsi wyremontuje Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski ze Skarżyska — Kamiennej. Podobnie jak w przypadku drogi w Gadce Majoracie na drodze łączącej Małyszyn z Krzewa sfrezowana zostanie stara nawierzchnia, ułożone będą nowe warstwy asfaltu: wiążąca i ścieralna. Odtworzone zostaną rowy na całej długości drogi, odtworzone przepusty pod zjazdami oraz wyregulowane korytka odwadniające. Koszt prac na 411 metrowym odcinku drogi to 684.760 złotych”

(http://mirzec.pl/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=37398,cntnt01lang=p1_PL&cntnt01category_id=1&cntnt01returnid=17)

Rozumiem że kwota 684 760 zł dotyczy realizacji prac budowlanych, a kwota 649 686,25 zł dotyczy realizacji całej inwestycji. Proszę o informacje na co w ramach inwestycji wydano pozostałe środki

w kwocie: 35 073, 75 zł(proszę o rozpisanie szczegółowe tych wydatków z podziałem na Wykonawców poszczególnych zadań), Urząd Gminy w Mircu uprzejmie informuje, iż kwota 684 760,70 zł została podana w Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych Gminy Mirzec w dniu 24.10.2018 r. dla zadania pn. „Część I – remont drogi gminnej nr 347008T Mirzec Stara Wieś”, jak również na ww. kwotę została podpisana umowa z Wykonawcą robót budowlanych tj. firmą: **Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski, ul. Towarowa 62, 26-110 Skarżysko – Kamienna**. Jednakże zgodnie z zapisami pkt 3.2 oraz 12.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania przetargowego opublikowanego na stronie UZP nr 622339-N-2018 z dnia 2018-09-26 r., jak również § 5 ust. 1 i 2 umowy nr UG.181.10.2018 z dnia 31.10.2018 r., Zamawiający ustalił formę wynagrodzenia Wykonawcy jako wynagrodzenie kosztorysowe. W związku z powyższym zgodnie z § 5 ust. 7 ww. umowy ostateczne rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpiło na podstawie kosztorysu powykonawczego uwzględniającego faktyczne wykonanie zakresu robót zweryfikowanych przez inspektora nadzoru, co w rezultacie końcowym skutkowało zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy do kwoty brutto 649 686,25 zł.


WÓJT
Mirosław Seweryn

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Interpelacja z dnia 22 lutego 2019

Dziękuję za odpowiedź. Proszę o przekazanie kosztorysu ofertowego i powykonawczego.

Autor: **Piotr Kruk**

Zgłoszenie przyjęto w formie elektronicznej za pomocą systemu eSesja.

Numer systemowy: 1696/1/2981 | 2019-02-22 16:45:22 | czas wydruku: 2019-02-25 12:25:04

Pan Piotr Kruk

Radny sołectwa Mirzec II

dotyczy: złożonej interpelacji w dniu 17 lutego 2019 r. w brzmieniu cyt.: „Zwracam się z prośbą o pilne dokonanie przeglądu inwestycji zrealizowanej na drodze gminnej w Mirzec Stary i wystąpienie do Wykonawcy o natychmiastową naprawę w związku z mnóstwem usterek i wad na inwestycji (w załączeniu przesyłam zdjęcia). Uzasadnienie: Gmina Mirzec pod koniec roku 2018 zrealizowała dzięki rządowej dotacji remont drogi na Mirzec Stary za kwotę 684 760 zł. W ramach prac miano sfrezować starą nawierzchnię, ułożyć nowe warstwy asfaltu: wiążąca i ścieralna. Odtworzyć rowy na całej długości drogi, odtworzyć przepusty pod zjazdami oraz wyregulować korytka odwadniające. Podczas wizji w terenie w dniu 17.02.2019r. zauważyłem nieprawidłowe zabezpieczenie korytek mających odprowadzać wodę, wypłukanie poboczy, a także liczne „niedoróbki”. Z racji tego że droga ta została wyremontowana niespełna 3 miesiące temu proszę o podjęcie działań mających na celu doprowadzenie jej do właściwego stanu i odpowiedniego zabezpieczenia przed dalszą degradacją, zwłaszcza systemu odwodnienia”.

W związku z zapytaniem z dnia 22 luty 2019 r. do udzielonej odpowiedzi z dnia 22.02.2019 r., o treści „Dziękuję za odpowiedź. Proszę o przekazanie kosztorysu ofertowego i powykonawczego”, Urząd Gminy w Mircu przesyła kosztorys ofertowy oraz kosztorys powykonawczy Wykonawcy robót budowlanych tj. firmy Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski, ul. Towarowa 62, 26-110 Skarżysko-Kamienna dla zadania pn. „Część I – Remont drogi gminnej nr 347008T Mirzec Stara Wieś”.


WÓJT
Mirosław Seweryn

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Inż. Włodzimierz Olszewski
upr. nr KI-35/86 (konstr. bud.
nr KI-35/86) i inżynierowe
ŚOHB nr ew. SWK/BD/1357/01

Kosztorys powykonawczy

tel. 769 289 262, 530 229 676

Część I – WYKONANIE REMONTU DROGI GMINNEJ Nr 347008T MIRZEC - STARA WIEŚ - długość drogi 441 mb.

Lp.	Podstawa Ustalenia ceny jedn.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. Zł	Wartość Złotych (05x06)
1	2	3	4	5	6	7
1.	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych	km	0,44	15 000,00	6 600,00
2.	KNR 6 0802-04	Frezowanie nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej grubość 4 cm	m2	1586,00	6,00	9 516,00
3.	Wycena własna	Wykonanie podbudowy metodą MC grubości 30 cm. Z doziarnieniem kruszywem łamany pod nawierzchnię bitumiczną i pobocza	m2	2249,10	45,00	101 209,50
4.	KNR-2-31 0403-03	Ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 cm na podsypce cementowo - piaskowej	mb	876,00	55,00	48 180,00
5.	KNR-2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej	m2	1556,00	2,60	4 045,60
6.	KNR-2-31 1004-07	Skropienie podbudowy asfaltem drogowym	m2	1556,00	1,80	2 800,80
7.	KNR-2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych, warstwa wiążąca grubości 4 cm	m2	1556,00	60,00	93 360,00
8.	KNR-2-31 0310-02	Nawierzchnia za każdy dodatkowy 1 cm grubości	m2	1556,00	15,00	23 340,00
9.	KNR-2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej asfaltem drogowym	m2	1556,00	1,80	2 800,80
10.	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznej, warstwa ścieralna grubość 4 cm	m2	1556,00	68,00	105 808,00
11.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m6	818,00	20,00	16 360,00
12.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (zjazd do posesji)	m2	350,00	65,00	22 750,00
13.	KNR 2-31 0605-03	Przepust rurowy pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt.	22,00	352,00	7 744,00
14.	KNR 2-31 0605-01	Przepust rurowy pod zjazdami, ława fundamentowo-żwirowa dla rur o średnicy 40 cm	m3	8,60	60,00	516,00
15.	KNR W2-18 0408-06	Przepusty rurowe pod zjazdami	mb	110,00	160,00	17 600,00
16.	KNR 2-31 0605-03	Przepust rowy pod drogą, ścianki czołowe	szt.	1,00	280,00	280,00
17.	KNR-231 0605-01	Przepust rowy pod drogą, ława żwirowa	m3	1,20	60,00	72,00
18.	KNR W2-18 0408-06	Przepust rury pod drogą	mb	10,00	160,00	1 600,00
19.	Wycena własna	Umocnienie rowów korytami Krakowskimi na ławie betonowej	mb	260,00	150,00	39 000,00
20.	KNR 2-21 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	20,00	100,00	2 000,00
21.	KNR - 2-1 0205-02	Wykonanie wykopu pod nawierzchnię poboczy	m3	212,50	35,00	7 437,50
22.	KNR 2-31 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm z zamknięciem destruktem z frezowania (pobocza)	m3	55,00	16,00	880,00

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Mariusz Pałak
upr. bud. SWK/000210/WR/18

Okta

26-110 Skarżysko-Kam., ul. Towarowa 62
Biuro: ul. Rzemieślnicza 55

Biuro: ul. Rzemieśnicza 5/7
NIP 6631021581 REGON 260359076
tel. 786 289 200

23. KNR 6 0113-02

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm, z zamknięciem destruktem

m2

550,00

26,00

14 300,00

Razem

528 200,20

Podatek VAT 23%

121 486,05

OGÓŁEM WARTOŚĆ

649 686,25

słownie: sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 25/100

[Signature]

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Mariusz Pająk
upr bud. SWK006210WOD/10